



H.XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES

- **Obligación 34 (Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno, establecida en el Artículo 68 de la LGCG).- Programas con Recursos federales: 2022**

Al 30 de junio, segundo trimestre de 2022



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha : 29-jul-22

FI-PROAGUA-12

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:

Descripción de la Obra / Acción
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CABO FIERRO Y 351 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN LUCAS

Datos requeridos

102

Fecha de Inicio de la Obra : 03/06/22 Fecha Terminación de la Obra : 02/09/22

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 22.942977°, -109.948411°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2438357		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	03/05/2022	Fecha Presenta Propuestas	25/05/2022	Fecha Fallo	01/06/2022
Fecha Inicio Contrato	03/06/2022	Fecha Termino Contrato	02/09/2022		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 2,081,265.53	\$ -	\$ -	\$ 2,543,768.98	\$ -	\$ 4,625,034.51

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
0.00%	28.01%	40.25%	31.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
\$ -	\$ 1,295,744.06	\$ 1,861,349.90	\$ 1,467,940.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,625,034.51

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Mayo	0%	
Junio	12%	21,41,307,910.33 Corresponde al anticipo
Julio	28%	
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	40.00%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
MES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Mayo	\$ -	\$ -
Junio	\$ 1,387,510.35	\$ -
Julio	\$ 591,037.85	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -
Septiembre	\$ -	\$ -
Octubre	\$ -	\$ -
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ 1,978,548.20	\$ -

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasiña
Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Director General

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña
Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 29-jul-22

FI-PROAGUA-12

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:

Datos requeridos

Descripción de la Obra / Acción

102

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECAS Y 318 TOMAS DOMICILIARIAS

Fecha de Inicio de la Obra: 28/07/22 Fecha Terminación de la Obra: 26/10/22

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 22.927390°, -109.952562°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2438333	Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	14/06/2022	Fecha Presenta Propuestas	30/06/2022
Fecha Inicio Contrato	28/07/2022	Fecha Terminación Contrato	26/10/2022

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,409,057.73	\$ -	\$ -	\$ 1,722,181.67	\$ -	\$ 3,131,239.40

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
0.00%	0.00%	2.50%	27.94%	48.32%	21.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total
\$ -	\$ -	\$ 78,316.27	\$ 874,953.81	\$ 1,512,966.48	\$ 665,002.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,131,239.40

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	15%	Obra en ejecución y proceso de estimación, el importe de \$939,371.82 corresponde al anticipo
Agosto	0%	
Septiembre	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	15.00%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)

INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	939,371.82	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	939,371.82	\$	-

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General