



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1,320 MTS DE COLECTOR DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 30" DE DIÁMETRO PARA AGUA RESIDUAL EN ZACATAL FUNDADOR, EN SAN JOSÉ DEL CABOS, B.C.S.
 CONTRATO: IO-803008993-E1-2020
 CONTRATISTA: INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL CABO S. DE R.L. DE C.V.

PROGRAMA: PROAGUA APAUR
 INICIO: 26/06/2020
 TERMINACIÓN: 23/09/2020
 CONVENIO: 26/06/2020 23/09/2020

CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE	IVA	TOTAL ESTIMADO	APORTACION		AMORTIZACIÓN	S AL MILLAR	IMPORTE LÍQUIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN ESTIMADO	No. FACTURA	FECHA FACTURA
				FEDERAL	PROPIOS						
ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0	0.0	0.0	-	-	-
ESTIMACIÓN 1	\$4,882,737.60	\$781,238.02	\$5,663,975.62	\$2,265,590.25	\$3,398,385.37	0.0	\$28,319.88	\$5,635,655.74	26-06-2020 al 15-07-2020	896	22/07/2020
ESTIMACIÓN 2	\$1,182,667.95	\$189,226.87	\$1,371,894.82	\$548,757.93	\$823,136.89	0.0	\$6,859.47	\$1,365,035.35	16-07-2020 al 15-08-2020	919	25/08/2020
ESTIMACIÓN 3	\$900,907.42	\$144,145.19	\$1,045,052.61	\$418,021.04	\$627,031.56	0.0	\$5,225.26	\$1,039,827.35	16-08-2020 al 15-09-2020	953	23/09/2020
ESTIMACIÓN 4	\$471,122.50	\$75,379.60	\$546,502.10	\$37,766.00	\$508,736.10	0.0	\$2,732.51	\$543,769.59	16-09-2020 al 23-09-2020	971	07/10/2020
ESTIMACIÓN 5E	\$171,343.84	\$27,415.01	\$198,758.85	\$0.00	\$198,758.85	0.0	\$993.79	\$197,765.06	16-09-2020 al 23-09-2020	976	21/10/2020
TOTAL	\$7,608,779.31	\$1,217,404.69	\$8,826,184.00	\$3,270,135.22	\$5,556,048.78	\$0.00	\$44,130.91	\$8,782,053.09			

IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO:	\$7,047,705.30
IVA	\$1,127,632.85
TOTAL	\$8,175,338.15

IMPORTE DE CONVENIO:	\$561,074.01
IVA	\$89,771.84
TOTAL	\$650,845.85

RTE CONTRATO + CONVENIO:	\$7,608,779.31
IVA	\$1,217,404.69
TOTAL:	\$8,826,184.00



OBRA: REPOSICIÓN DE CARCAMO NO.1 DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
 CONTRATO: IO-803008993-E1-2019
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROJA, S.A. DE C.V.

PROGRAMA: PROAGUA APARURAL
 INICIO: 28/10/2019
 TERMINACIÓN: 30/12/2019
 CONVENIO: 10/01/2020 25/01/2020

CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE	IVA	TOTAL ESTIMADO	APORTACION		AMORTIZACIÓN	5 AL MILLAR	IMPORTE LÍQUIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN ESTIMADO	No. FACTURA	FECHA FACTURA
				FEDERAL	PROPIOS						
ANTICIPO	\$545,946.07	\$87,351.37	\$633,297.44	\$379,978.46	\$253,318.98	0.0	0.0	\$633,297.44	-	A-364	29/10/2019
ESTIMACIÓN 1	\$559,545.32	\$89,527.25	\$649,072.57	\$389,443.54	\$259,629.03	\$194,721.77	\$3,245.36	\$451,105.44	08-11-2019 al 30-11-2019	A-25	11/12/2019
ESTIMACIÓN 2	\$279,879.21	\$44,780.67	\$324,659.88	\$194,795.93	\$129,863.95	\$97,397.96	\$1,623.30	\$225,638.62	01-12-2019 al 31-12-2019	A-50	12/02/2020
ESTIMACIÓN 3	\$783,260.48	\$125,321.68	\$908,582.16	\$545,149.29	\$363,432.86	\$341,177.71	\$4,542.91	\$562,861.54	01-01-2020 al 25-01-2020	A-90	30/03/2020
ESTIMACIÓN 1E	\$131,029.39	\$20,964.70	\$151,994.09	\$91,196.46	\$60,797.64	0.0	\$759.97	\$151,234.12	01-01-2020 al 25-01-2020	A-92	31/03/2020
ESTIMACIÓN 3A	\$80,644.50	\$12,903.12	\$93,547.62	\$56,128.57	\$37,419.05	\$0.00	\$467.74	\$93,079.88	01-01-2020 al 25-01-2020	A-91	30/03/2020
ESTIMACIÓN 2E	\$44,012.32	\$7,041.97	\$51,054.29	\$30,632.57	\$20,421.72	0.0	\$255.27	\$50,799.02	01-01-2020 al 25-01-2020	A-93	01/04/2020
TOTAL	\$1,878,371.22	\$300,539.40	\$2,178,910.62	\$1,307,346.37	\$871,564.25	\$633,297.44	\$10,894.55	\$1,534,718.63			

IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO:	\$1,819,820.22
IVA	\$291,171.24
TOTAL	\$2,110,991.46

IMPORTE DE CONVENIO:	\$58,551.33
IVA	\$9,368.21
TOTAL	\$67,919.54

RTE CONTRATO + CONVENIO:	\$1,878,371.55
IVA	\$300,539.45
TOTAL:	\$2,178,911.00



OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE TUBERÍA SANITARIA DE 18" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 PARA AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LEONARDO GASTELUM.**

CONTRATO: **IO-803008993-E5-2020**

CONTRATISTA: **ROSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

PROGRAMA: PROAGUA APAUR

INICIO: 04/09/2020

TERMINACIÓN: 28/12/2020

CONVENIO: 04/09/2020 11/12/2020

CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE	IVA	TOTAL ESTIMADO	APORTACION		AMORTIZACIÓN	5 AL MILLAR	IMPORTE LÍQUIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN ESTIMADO	No. FACTURA	FECHA FACTURA
				FEDERAL	PROPIOS						
ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0	0.0	0.0	-	-	-
ESTIMACIÓN 1	\$4,060,901.65	\$649,744.26	\$4,710,645.91	\$1,884,258.37	\$2,826,387.55	0.0	\$20,304.51	\$4,690,341.40	04-09-2020 al 23-09-2020	OC-114	01/10/2020
ESTIMACIÓN 2	\$882,591.22	\$141,214.60	\$1,023,805.82	\$409,522.33	\$614,283.49	0.0	\$4,412.96	\$1,019,392.86	23-09-2020 al 10-10-2020	OC-115	16/10/2020
ESTIMACIÓN 3	\$1,038,762.75	\$166,202.04	\$1,204,964.79	\$481,985.92	\$722,978.87	0.0	\$5,193.81	\$1,199,770.98	10-10-2020 al 26-10-2020	OC-116	03/11/2020
ESTIMACIÓN 4	\$451,521.29	\$72,243.41	\$523,764.70	\$209,505.88	\$314,258.82	0.0	\$2,257.61	\$521,507.09	26-10-2020 al 11-11-2020	OC-117	12/11/2020
ESTIMACIÓN 5	\$29,071.46	\$4,651.43	\$33,722.89	\$13,489.16	\$20,233.74	0.0	\$145.36	\$33,577.53	12-11-2020 al 26-11-2020	OC-120	01/12/2020
ESTIMACIÓN 6	\$159,953.18	\$25,592.51	\$185,545.69	\$74,218.28	\$111,327.41	0.0	\$799.77	\$184,745.92	12-11-2020 al 26-11-2020	OC-121	01/12/2020
ESTIMACIÓN 7	\$969,286.54	\$155,085.85	\$1,124,372.39	\$0.00	\$1,124,372.39	0.0	\$4,846.43	\$1,119,525.96	26-11-2020 al 11-12-2020	OC-122	16/12/2020
TOTAL	\$7,592,088.09	\$1,214,734.09	\$8,806,822.18	\$3,072,979.92	\$5,733,842.27	\$0.00	\$37,960.45	\$8,768,861.73			

IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO:	\$6,622,801.57
IVA	\$1,059,648.25
TOTAL	\$7,682,449.82

IMPORTE CONVENIO:	\$969,286.54
IVA	\$155,085.85
TOTAL:	\$1,124,372.39

AL CONTRATO + CONVENIO:	\$7,592,088.11
IVA	\$1,214,734.10
TOTAL:	\$8,806,822.21