



H.XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

### EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

- **Obligación 40 (Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas (23/12/2015), establecida en el Artículo 79 de la LGCG).- Evaluaciones de los Recursos Federales:** se adjuntan los indicadores de evaluación y avances técnicos financieros al 31 de marzo del 2022



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022  
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2022  
ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022**

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento  
En Localidades Rurales y Urbanas**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**INDICADORES DE EVALUACIÓN**

ENTIDAD FEDERATIVA:

BAJA CALIFORNIA SUR

FI-PROAGUA - 14

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	0/1
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	1/2
Organizaciones comunitarias constituidas en localidades urbanas y rurales.	Organizaciones comunitarias constituidas en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	4/4
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades rurales / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades rurales.	8/12
	Organizaciones comunitarias constituidas en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	0/6
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades urbanas / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades urbanas.	0/0
Capacitación implementada para organizaciones comunitarias y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender.	4/4
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	0/6
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	0/4
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	5/9

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA  
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN  
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑA COTA  
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

ING. LESVIA TATIANA DAVIS MONZÓN  
DIRECTORA GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISARÍA DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA  
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	2/2021U0313
Descripción de la Obra / Acción	
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.	

Datos requeridos

102

Fecha de Inicio de la Obra :	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/21
------------------------------	----------	--------------------------------	----------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.131005, -109.811255
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	232491B		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021		Fecha Termino Contrato	31/12/2021	

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 3,872,306.27	\$ -	\$ -	\$ 4,732,818.78	\$ -	\$ 8,605,125.05

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.48%	34.140%	35.38%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,622,842.12	\$ 2,937,789.69	\$ 3,044,493.24	\$ 8,605,125.05

Avance Físico Real en el MES (%)			Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
Mayo	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Junio	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Julio	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Septiembre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	50.00%		\$ 4,302,562.50	\$ 1,936,153.12	
Noviembre	18.36%		\$ 1,580,274.89	\$ 711,123.70	
Diciembre	5.00%		\$ -	\$ -	
Enero	11.00%		\$ -	\$ -	
Febrero	11.00%		\$ -	\$ -	
Marzo	4.64%		\$ 2,722,287.66	\$ 1,225,029.45	
Total Acumulado	100.00%		\$ 8,605,125.05	\$ 3,872,306.27	

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Enero					
Febrero					
Marzo					